



MEXICALTZINGO

Gobierno que **Sirve con Pasión**
2022-2024

“2022.Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México”.

MUNICIPIO DE MEXICALTZINGO PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 2022

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.
54145/ 0001 19918	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	291 PREESCOLAR (CANCHAS DEPORTIVAS)	CONSTRUCCION PISO FIRME / SAN MATEO MEXICALTZINGO	CONTRATO	2022-04-01	2022-05-13	174,263.00	174,263.00	0.00
54146/ 0002 19950	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	205 PREESCOLAR (DOTACION DE SERVICIOS BASICOS: AGUA, ELECTRIFICACION, DRENAJE)	CONSTRUCCION CHAPOTEADERO / SAN MATEO MEXICALTZINGO	CONTRATO	2022-04-01	2022-05-31	78,678.00	78,678.00	0.00
54147/ 0003 19955	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE MUROS DE PROTECCION PARA BOMBA DE AGUA / SAN MATEO MEXICALTZINGO	CONTRATO	2022-04-01	2022-05-31	35,567.00	35,567.00	0.00
54148/ 0004 19968	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE / COLONIA SAN ISIDRO	CONTRATO	2022-05-02	2022-05-30	85,678.00	85,678.00	0.00
54149/ 0005 19977	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	281 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEPORTIVA MUNICIPAL / SAN MATEO MEXICALTZINGO	CONTRATO	2022-06-02	2022-09-30	2,205,198.50	2,205,198.50	0.00
54150/ 0006 19972	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	206 PREESCOLAR (SANITARIOS)	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO SANITARIOS / SAN MATEO MEXICALTZINGO	CONTRATO	2022-05-02	2022-06-30	48,798.00	48,798.00	0.00
54151/ 0007 19981	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	285 PARQUES PUBLICOS Y/O PLAZAS	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLAZA ESTADO DE MEXICO / SAN MATEO MEXICALTZINGO	CONTRATO	2022-08-01	2022-12-31	958,765.00	958,765.00	0.00
54152/ 0008 19986	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	REHABILITACION LUMINARIAS / SAN MATEO MEXICALTZINGO	CONTRATO	2022-09-01	2022-09-30	38,767.00	38,767.00	0.00
54153/ 0009 20011	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	285 PARQUES PUBLICOS Y/O PLAZAS	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE BAÑOS PUBLICOS / SAN MATEO MEXICALTZINGO	CONTRATO	2022-09-01	2022-09-30	68,450.00	68,450.00	0.00
54154/ 0010 20014	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	188 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PUBLICO PARA EL ACCESO Y EL APOYO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	REHABILITACION CUBIERTA Y ACOMETIDA ELÉCTRICA / SAN MATEO MEXICALTZINGO	CONTRATO	2022-07-01	2022-07-31	47,897.50	47,897.50	0.00
54155/ 0011 49434	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	C REHABILITACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO / SAN MATEO MEXICALTZINGO	CONTRATO	2022-08-01	2022-12-31	405,980.00	405,980.00	0.00
54156/ 0012 49442	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE / COLONIA SAN ISIDRO	CONTRATO	2022-09-01	2022-12-31	450,890.00	450,890.00	0.00



MEXICALTZINGO

Gobierno que **Sirve con Pasión**
2022-2024

“2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México”.

54344/ 0013 20019	18 VIV	MV MEJORAMIE NTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUC CION DIRECTA	250 CALENTADOR ES SOLARES	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES / COLONIA MAZACHULCO	CONTRAT O	2022-08-01	2022-12-31	180,000.00	180,000.00	0.00	
54345/ 0014 49427	18 VIV	MV MEJORAMIE NTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUC CION DIRECTA	250 CALENTADOR ES SOLARES	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES / SAN MATEO MEXICALTZINGO	CONTRAT O	2022-07-01	2022-12-31	818,303.00	818,303.00	0.00	
54346/ 0015 51151	18 VIV	MV MEJORAMIE NTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUC CION DIRECTA	250 CALENTADOR ES SOLARES	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES / COLONIA SAN ISIDRO	CONTRAT O	2022-07-01	2022-12-31	225,000.00	225,000.00	0.00	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 15									TOTAL	5,822,235.00	5,822,235.00	0.00

